

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 417(1)/30.10.2018г.

### ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР № 417/17.08.2018 г.

Днес, 30.10......2018 год., в гр. Варна, между:

1. **БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН" (БДЧР)**,  
БУЛСТАТ: 103776654, със седалище: гр. Варна и адрес на управление: ул. "Ал. Дякович" № 33, представлявана от инж. Десислава Николова Консулова - Директор, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и от друга

и.

2. **"Тера Арс" ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, област София (столица), район „Слатина“, кв. Редута“, ул. "Яребична планина" № 4, Партер, офис 3, ЕИК: 130917924, ДДС номер: BG 130917924, представлявано от Васил Петров Петров – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

като страни по Договор № 417/17.08.2018 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Събиране и картиране на информация за изтичане на руднични води/дренажни води от открити минни изработки или хвостохранилища/води черпени от водопонизителни системи и провеждане на мониторинг за установяване натиска и въздействието на минната дейност върху повърхностни и подземни води“, на основание чл. 116, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 195 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл. 47 от цитирания Договор № 417/17.08.2018 г., се сключи настоящото Допълнително споразумение за изменение:

#### Мотиви за сключване допълнителното споразумение:

В съответствие с изискванията на ЗОП, се налага изменение в сключения договор за възлагане на обществена поръчка, което не е съществено по смисъла на чл. 116, ал. 5 от ЗОП и касае изменение на сроковете за изпълнение на Втори и Трети етап от предмета на договора и съответно изменение на крайния срок на действие на договора, като не влияе върху предмета и обема на първоначално възложените дейности.

Договаряното изменение на срока за изпълнение на Втори етап от договора е от 70 дни от влизане в сила на договора (до 26.10.2018г. включително) на до 11.11.2018 г. включително и се налага поради необходимостта от технологично време за събиране и обработване на първоначалната информация за идентифициране източниците на изтичане руднични води/дренажни води от открити минни изработки или хвостохранилища/води черпени от водопонизителни системи от минали и сегашни дейности на територията на Черноморски район за басейново управление. Забавянето в събирането и обработването на първоначалната информация е от обективен характер, тъй като касае получаване на данни от трети лица, които не са страни по договора и води до забавяне в планиране и изпълнение на дейностите по следващите два етапа от предмета на поръчката. На основание чл. 4, ал. 4 от Договор № 417/17.08.2018 г. е допустимо дейностите по втория етап да бъдат извършвани едновременно с дейностите от третия етап, с оглед което е допустимо крайния срок за изпълнение на втори етап да бъде удължен в рамките на срока за изпълнение на трети етап. Съгласно Линеен календарен план график на Изпълнителя, съставляващ Таблично приложение № 2 към Първи преработен междинен доклад, представен с писмо вх. № 26-00-693(А21)/29.10.2018 г., дейностите по изпълнение на Втория етап от договора ще бъдат извършени до 11.11.2018 г. вкл.

Договаряното изменение на срока за изпълнение на Третия (финален) етап от договора, респ. на крайния му срок на действие, от 30.10.2018 г. до 90 дни, считани от влизане в сила на договора (15.11.2018г.), се налага поради гореизложените причини довели